

Modernizacja ul. Poznańskiej



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Sukcesywnie postępują prace na ulicy Poznańskiej. W najbliższym czasie wykonawca „przenieś”

się z pracami na drugą stronę jezdni. Dnia 20 sierpnia planowane jest rozpoczęcie prac w centrum miasta, pomiędzy ulicami Kościelną i Podgórną. Na czas robót zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na placu między apteką a komisariatem policji. Rozpocznie się również budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej, Posadzego i Kościelnej.

Najwięcej problemów w trakcie przebudowy ulicy stwarza „dopasowanie” nowo budowanych chodników do istniejących wjazdów do posesji. Liczne uwagi mieszkańców, radnych oraz urzędu są na bieżąco uwzględniane w projekcie przebudowy ulicy, a wszystkie aktualne problemy rozwiązywane w porozumieniu z mieszkańcami. W celu usprawnienia organizacji prac budowlanych, cotygodniowo odbywają się odprawy z udziałem pracowników urzędu, firm wykonawczych, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.



Projekt „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Puszczykowie” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie: Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06 – z dnia 13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. ■ (o.-bm)

Termomodernizacja SP 2



Na początku sierpnia rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie przy ulicy Kasprzowicza. Prace polegają na wykonaniu ociepleń ścian i dachów, wymianie okien oraz wymianie rynien tynkowych.

Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wymiana okien, a więc prace, które są prowadzone wewnątrz budynku zakończyły się z końcem sierpnia. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik, jednakże prace wykonywane na terenie szkoły nie będą przeszkadzać w jej normalnym funkcjonowaniu. Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. ■ (o.-bm)

Prace drogowe

Dobiegły końca prace przy budowie ulicy Niwka Stara (zdjęcie obok). Po pierwszych nieporozumieniach i obawach mieszkańców dotyczących chodnika i wjazdów na posesję, prace przebiegały bezproblemowo. Na życzenie mieszkańców powstał ciąg pieszo-jezdny. Chodnik został zaznaczony kolorem czerwonym, a jezdnia szarym. Udało się oszczędzić drzewa rosnące na poboczu.

Kolejną ulicą, na której rozpoczęto prace jest ulica Krzywa. W chwili obecnej budowana jest kanalizacja deszczowa. W dalszej kolejności budowane będą krawężniki, chodniki, podbudowa i nawierzchnia. Przykrą niespodziankę sprawiła wykonawcy obfita ulewa. Z nowo budowanej studni trzeba było wypompować wodę i osuszyć teren. Firma budowlana dokłada wszelkich starań, aby codziennie po zakończeniu prac, ulica była przejezdna.

Na początku sierpnia nastąpiło przekazanie placu pod budowę nawierzchni na ulicy Dąbrowskiego, na



odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. 3 Maja. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna jezdni. ■ (o.-bm), Grażyna Nowicka