

Modernizacja ul. Poznańskiej



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Ulica Poznańska nareszcie zaczyna się zmieniać. W miejscu spróchniałych i wyciętych drzew nasadzo-

no młode lipy. Niestety, w części z nich ktoś ponacinał korę, co osłabiło drzewa.

Wzrok przyciągają ławeczki i wyremontowany chodnik w kierunku cmentarza. Zakończono też zakładanie trawników na odcinku od ulicy Nowej. Niektórzy z właścicieli posesji zadeklarowali, że zadbają o pasy zieleni pomiędzy chodnikami a posesją. Serdecznie im za to dziękujemy. Może wspólnymi siłami i dzięki wspólnym pomysłom zaczną powstawać piękne fragmenty zieleni. Ze swojej strony Urząd deklaruje ustawienie ławek, aby główna ulica naszego miasta była nie tylko drogą przejazdową dla samochodów, ale również aleją spacerową dla mieszkańców i turystów.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na ostatniej sesji Rady Miasta, podczas spotkania burmistrza miasta z prezesem firmy Tebodin-Sap-Projekt, uzgodniono zmianę osoby pełniącą funkcję inspektora nadzoru i zobowiązano do szczegółowego kontrolowania postępu prac.

Ekipy drogowców pracują obecnie w miejscu najbardziej uciążliwym dla mieszkańców tj. przed sklepami.



foto: B. Mułczyńska

Prace te potrwać do końca września. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Równolegle trwają prace w rejonie ulicy Słonecznej i Wiosennej, a od 15 września rozpoczęły się roboty w pobliżu ul. Cienistej. Wykonawca deklaruje, że nie grozi nam niedotrzymanie terminu.

Projekt „Modernizacja ulicy Poznańskiej w Mieście Puszczykowo” (umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie: Z/2.30/III/3.1/561/06/U/25/06) – z dnia 13.12.2006 r.) współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. ■ (o.-bm)

Inwestycje drogowe



foto: Grażyna Nowicka

Zakończono przebudowę ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. 3 Maja. Prace rozpoczęły się na początku sierpnia br. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz wjazdy do posesji. Zdjęcie przebudowanej ulicy przedstawiamy powyżej. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych – Krystyna Michałkowska z Rogalinka. Całość prac została wykonana prawidłowo.

Trwają prace związane z realizacją przebudowy ulicy Krzywej, których wykonawcą jest Zakład Drogowy – Maciej Siedlecki z Lubonia. W ramach inwestycji wykonane zostały już wjazdy do posesji, podbudowa betonowa i odwodnienie ulicy. Obecnie wykonywana jest nawierzchnia z kostki betonowej. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec września br.

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: Lipowej, Owocowej, Źródlanej, Różanej, Jasnej, Cienistej, Magazynowej, Strażackiej, Chrobrego, Kopernika, Parkowej, Wydmowej, Świerkowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20 września 2007 r.

Ponadto ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Gwarnej. W ramach tej inwestycji realizowana będzie nawierzchnia bitumiczna, chodnik i wjazdy do posesji oraz kanalizacja deszczowa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2007 r.

Ogłoszono także przetarg na przebudowę ulic Wawrzyniaka i Łukaszevicza. W ramach inwestycji planuje się wykonać nawierzchnię z kostki betonowej, chodnik, wjazdy na posesje oraz odwodnienie drogi. Termin otwarcia ofert przewiduje się na dzień 8.10.2007 r. ■ Grażyna Nowicka

Informacja o przetargach

W dniu 30 sierpnia 2007 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej budowy ulic na terenie miasta Puszczykowa. Niestety do upływu

terminu składania ofert tj. do dnia 10 września 2007 roku nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. ■ Ewa Rybacka